

De Cirkel Pannerden

4 april 2018
uitgave nummer 10 met
algemeen nieuws over de verbouwing
van Sociaal Cultureel Centrum De Cirkel in Pannerden

Sociaal Centrum De Cirkel is voor iedereen in Pannerden en omstreken.
Volgens afspraak – bijeenkomst op 17 november 2016 – houden we u op de hoogte over
de voortgang van Project 'De Cirkel/De Duim'. Voor u ligt alweer uitgave nr. 10. met het laatste nieuws.

Hoe is het nu?

Het is goed zichtbaar, het werk in en rond 'De Cirkel' is in volle gang. Vorige week is de vloerbedekking gelegd in de nieuwe buitenschoolse opvang. Daarnaast is de bestaande linoleum gereinigd en in de was gezet. Verder zijn er vingerbeschermingsprofielen aangebracht op de deuren en zijn de installaties ingeregeld. Ook zijn de airco's aangebracht in het kinderdagverblijf, net als de brand- en inbraakalarmering. Verder zijn de mensen van Kinderopvang 'De Boefies' zelf druk bezig geweest om de ruimte te schilderen en te sausen.

Vooroplevering

Donderdag 29 maart is er een vooroplevering geweest van de 1e fase verbouw 'De Cirkel'. Hiermee is het werk aan het kinderdagverblijf (= fase 1) afgerond. Wanneer de GGD de officiële goedkeuring heeft gegeven voor de ingebruikname van de nieuwe ruimte van het Kinderdagverblijf, kan deze 'over' naar de nieuwe ruimte.

Wat volgt hierna?

Dan gaan we aan de slag met fase 2 van het project. We beginnen dan met het slopen van het dak van het gedeelte van het gebouw waar Jeugdsoos 'De Duim' straks komt. Verder start het metselen aan de uitbreidingen van 'De Cirkel' en kan de nieuwe ruimte voor 'De Duim' worden gereedgemaakt.



DE CIRKEL
Sociaal Cultureel Centrum Pannerden

Wie doet wat?

Met de gebruikers-instellingen van het Cultuurplein, waaronder Bibliotheek, Welkomhuis en Caleidoz, vinden overleggen plaats. Deze gaan over de tijdelijke huisvesting van deze gebruikers voor de periode (= fase 3) dat deze ruimten worden verbouwd. Eind april hebben wij meer duidelijkheid. Daarover informeren wij u natuurlijk via een nieuw voortgangsbericht.

Wanneer gebeurt het?

De verbouwing verloopt mooi volgens planning. We verwachten dat de verbouwing van De Cirkel net vóór de bouwvakperiode klaar is. De officiële ingebruikname vindt waarschijnlijk medio september 2018 plaats. Maar eerst vieren we nog een ander bijzonder moment. Komt u ook?

Woensdag 25 april 2018 SCC 'De Cirkel-De Duim'

door
kinderen van kinderopvang 'De Boefies'
en wethouders
Anita van Loon en Nanne van Dellen
van gemeente Zevenaar

Programma

15.30 uur inloop met koffie, thee en wat lekkers
16.00 uur muzikale bijdrage door Harmonie ...
16.15 uur toespraken en eerstesteenlegging
16.30 uur meer muziek van Harmonie ...
18.00 uur weer naar huis

Locatie

Claudius Civilisstraat 2
6911 AW in Pannerden

We vieren dit speciale moment graag met alle betrokkenen van SCC 'De Cirkel'. U bent dan ook van harte welkom vanaf 15.30 uur. **Graag tot 25 april!**

De Cirkel Pannerden

5 april 2018 | Sociaal Cultureel Centrum De Cirkel in Pannerden

Voor u ligt het bouwjournaal over de verbouwing van Sociaal Cultureel Centrum De Cirkel. Als een van de gebruikers houden wij u zo graag wekelijks op de hoogte over het werk in & rond De Cirkel. Deze week nieuws over vloeren, veiligheid, vooroplevering en meer.

Hoe is het nu?

Vloeren

Vorige week is de vloerbedekking gelegd in de nieuwe buitenschoolse opvang. Daarnaast is de bestaande linoleum gereinigd en in de was gezet.

Veiligheid

Hoe veiliger, hoe beter. Zeker als het gaat om kinderen. Daarom zijn er vingerbeschermingsprofielen aangebracht op de deuren. Ook zijn de airco's aangebracht in Kinderopvang 'De Boefies' en brand- en inbraak-alarmering.

Vooroplevering

Donderdag 29 maart vond de vooroplevering plaats van de eerste fase van de verbouwing. Hiermee is het werk aan het kinderdagverblijf afgerond. Het wachten is nu op de officiële goedkeuring van de GGD voor de ingebruikname van de nieuwe ruimte van het Kinderdagverblijf. Zodra die binnen is, kan Kinderopvang 'De Boefies' overhuizen naar hun nieuwe ruimte.

Bouwen en slopen

Deze week, in week 14, gaan we metselen aan de uitbreidingen van SCC 'De Cirkel'. Het sloopwerk van het dak is gepland op 9 april.

Contact

Heeft u vragen over de bouw, de verhuizing of vragen in het algemeen? Of ideeën, tips of suggesties? We horen het graag. Uw contactpersonen zijn:

- over bouwzaken: Rokus van den Akker, bereikbaar via rokusremake@gmail.com
- over verhuizen/inruimen: Jan Kruitwagen, bereikbaar via j.kruitwagen@zevenaar.nl
- over het totale project: Marius-Jan Breugem, bereikbaar via m.breugem@zevenaar.nl

